



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N° 020-2017 - MDMP-GDU

Mi Perú, 06 de noviembre de 2017

**EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO;**

**VISTO:**

El Informe N° 0199-2017-MDMP/SGOPU, de fecha 03 de noviembre de 2017;

**CONSIDERANDO:**

Que, el **Contrato de Obra N° 005-2017-MDMP** celebrado con fecha 31 de Enero del 2017, entre la Municipalidad de Mi Perú, R.U.C. N°20565232356, con domicilio legal en Av. Ayacucho Mz G7 Lt. 06 – Mi Perú, representada por la Gerente de Administración y Finanzas, doña **LEM MARGOT RAMIREZ ROJAS**, identificada con D.N.I. N° 09630653, quien actuó en uso de las facultades conferidas a la Gerencia de Administración y Finanzas mediante Resolución de Alcaldía N° 061-MDMP de fecha 23 de febrero de 2016 y Resolución de Alcaldía N°120-MDMP de fecha 07 de Junio de 2016, y de la otra parte la empresa **V Y C SERVICIOS GENERALES S.A.C.**, con RUC N° 20521401703, con Domicilio Legal en Jr. Colmena Nro. 205 P. J La Libertad, Distrito de Comas Departamento y Provincia de Lima, representado por su representante legal don **JUAN CARLOS VELASQUEZ CACERES**, identificado con DNI N° 10384278, para la ejecución de la Obra: **AS N° 017-2016-CS-MDMP "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO"**; bajo la modalidad de Contratación A Suma Alzada y por el monto de S/. 1, 387,794.74 (Un Millón Trescientos Ochenta Y Siete Mil Setecientos Noventa y Cuatro con 74/100 Nuevos Soles), el cual incluye el I.G.V., y por un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario;

Que con fecha 18 de febrero de 2017, se dio inicio al plazo de ejecución del Contrato 005-2017-MDMP, siendo la fecha de término del plazo de ejecución contractual de noventa (90) días calendario el 18 de mayo de 2017.

Que, con fecha 12 de abril de 2017, se aprueba la Resolución De Gerencia N°010-2017-MDMP-GDU, ampliación de plazo por trece (13) días calendario, generando una nueva fecha de término de obra al 31 de mayo.

Que, Con el asiento N° 128 de fecha 31 de mayo de 2017, el residente de obra Ing. Francisco J. Palomino Vásquez, comunica la culminación de las partidas contractuales de la obra **"CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO"**, el mismo que fue verificado mediante el asiento N° 129 de fecha 31 de Mayo de 2017, por el supervisor Ing. Elías Cárdenas Ochoa.

Que con Memorándum Múltiple N° 006-2017-MDMP/GDU de fecha 12 de Junio de 2017, se designó al Comité de Recepción de Obra, el mismo que con fecha 27 de Junio de 2017, verifico el cumplimiento de las partidas contractuales, verificando así el acta de levantamiento de observaciones y firmando el acta de recepción de obra en señal de conformidad.

Que con carta la empresa **VY C SERVICIOS GENERALES S.A.C.**, a través del expediente N° 007981-2017 de fecha 13 de Setiembre de 2017, presenta la Liquidación Final de Obra **"CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO"**.



Que con carta N° 017-2017/ECO/SGDU/SO a través del Proveído N° 002334-2017 de fecha 02 de Noviembre de 2017, el supervisor de obra Ing. Elías Cárdenas Ochoa emite el informe de liquidación final de obra, en la que luego de revisarla expresa su aprobación.


Que a través de informe N°0199-2017-MDMP/SGOP de fecha 03 de Noviembre de 2017, el Sub Gerente de Obras Publicas Sr. Cesar Hilario Cari, luego de análisis de los antecedentes expuestos concluye aprobar la liquidación de contrato de obra **"CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO"** presentada por el contratista en los siguientes términos.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA				
CUADRO DE RESUMEN				
CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	SALDO
<b>A AVANCE EJECUTADO</b>				
Valorizaciones Ppto. Principal	S/. 0,00	S/. 1.176.097,14	S/. 1.176.097,14	S/. 0,00
Valorizaciones Pptos. Adicionales	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 1.176.097,14</b>	<b>S/. 1.176.097,14</b>	<b>S/. 0,00</b>
<b>B REAJUSTES DE PRECIOS</b>				
Reintegro Ppto. Principal	S/. 0,00	S/. 1.278,43	S/. 0,00	S/. 1.278,43
Reintegro Pptos. Adicionales	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
<b>TOTAL (-)</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 1.278,43</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 1.278,43</b>
<b>C ADELANTOS OTORGADOS</b>				
Adelanto Directo	S/. 0,00		S/. 117.609,72	
Amortizacion de Adelanto Directo			S/. 117.609,72	S/. 0,00
Adelanto de Materiales	S/. 0,00		S/. 235.219,45	
Amortizacion de Adelanto de Materiales			S/. 235.219,45	S/. 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 0,00</b>		<b>S/. 352.829,17</b>	<b>S/. 0,00</b>
<b>D DEDUCCION DE REINTEGROS</b>				
Adelanto Directo	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
Adelanto de Materiales	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>
<b>E OTROS</b>				
Mayores Gastos Generales	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
Retencion por Retraso de Obra	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>
<b>F PENALIDADES Y DESCUENTOS</b>	AUTORIZADO	POR DESCONTAR	DESCONTADO	SALDO
Multa por Atraso de Obra	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
Indemnizacion por Atraso	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>
<b>G RETENCIONES</b>	AUTORIZADO	A RETENER	RETENIDO	SALDO
Fondo de Garantia	S/. 138.779,47	S/. 0,00	S/. 138.779,47	S/. 138.779,47
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 138.779,47</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>S/. 138.779,47</b>	<b>S/. 138.779,47</b>
<b>A) RESUMEN DE SALDOS :</b>		A FAVOR DE LA ENTIDAD	A FAVOR DEL CONTRATISTA	
EN EFECTIVO				
- Contrato Principal		S/. -	S/. -	
- Reajuste		S/. -	S/. 1.278,43	
- Adicional		S/. -	S/. -	
- Retenciones (*)		S/. -	S/. 138.779,47	
- Tributos: I.G.V.		S/. -	S/. 230,12	
<b>LIQUIDO A CANCELAR</b>			<b>S/. 137.270,92</b>	
Las retenciones no seran incluidas en las facturas dado que estas ya fueron consideradas oportunamente en las facturas de las Valorizaciones presentadas por el Contratista				
<b>B) MONTO DE INVERSION</b>				
CONTRATO PRINCIPAL			S/. 1.176.097,14	
ADICIONALES/DEDUCTIVOS DE OBRA			S/. -	
REAJUSTES			S/. 1.278,43	
SUB TOTAL			S/. 1.174.818,71	
I.G.V.			S/. 211.467,37	
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 1.386.286,08</b>	
<b>TOTAL GENERAL ( A + B + D + E + F)</b>		S/. 1.174.818,71	S/. 1.176.097,14	S/. 1.278,43
<b>I.G.V. 18%</b>		S/. 211.467,37	S/. 211.697,49	S/. 230,12
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>		<b>S/. 1.386.286,08</b>	<b>S/. 1.387.794,63</b>	<b>S/. 1.508,55</b>





**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MI PERÚ  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Que, conforme a lo señalado en el Cuadro de Liquidación Final de Obra, cuyo resultado es el siguiente: **el monto final de obra recalculado es de S/.1'386,286.08** (Un millón trescientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y seis con 08/100 Soles), incluido el IGV, y **el monto total valorizado y pagado es de S/.1'387,794.63** (Un millón trescientos ochenta y siete mil setecientos noventa y cuatro con 63/100 Soles), incluido el IGV, en consecuencia de ello resulta un **saldo a favor de la entidad, por el monto de S/.1,508.55** (Mil quinientos ocho con 55/100 Soles), incluido el IGV;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y en uso de las facultades delegadas en el literal m), del ARTICULO SETENTA Y SIETE del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, aprobada por Ordenanza Municipal N° 002-MDMP, de fecha 11 de enero del 2016

**RESUELVE:**


**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación del Contrato de Obra N°005-2016-MDMP, para la ejecución de la obra: **AS N° 017-2016-CS-MDMP - "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PARAISO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO"**; la misma que asciende a una inversión total de **S/.1'386,286.08** (Un millón trescientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y seis con 08/100 Soles), incluido el IGV.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas el cobro del saldo de Liquidación a favor de la Entidad, ascendente a la suma de **S/.1,508.55** (Mil quinientos ocho con 55/100 Soles), incluido el IGV, el cual será descontado del monto retenido por el concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Subgerencia de Tesorería *devolver al contratista el saldo resultante del monto retenido por el concepto de Fiel Cumplimiento menos el monto del saldo de liquidación a favor de la entidad,* equivalente a la suma de **S/137,270.92** (Ciento treinta y siete mil doscientos setenta con 92/100 soles).

**ARTICULO CUARTO.- DISPONER** que la Sub Gerencia de Obras Publicas notifique al contratista la presente resolución.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE**

  
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MI PERÚ  
Arq. Paul A. Camborda Ruiz  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO